

**ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE  
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE  
AMMINISTRATIVA DEL 16 OTTOBRE 2007**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
123.	16.10.07	<b>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA LUNGO LA STRADA COMUNALE DI PARIANA NEL COMUNE DI VILLA BASILICA - APPROVAZIONE PROROGA -</b>
124.	16.10.07	<b>ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E IMPRESA APPALTATRICE RELATIVAMENTE AI LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL RETICOLO MINORE NEI COMUNI DI MONSUMMANO TERME E PIEVE A NIEVOLE"</b>
125.	16.10.07	<b>"SPOSTAMENTO DI CONDOTTA DI ADDUZIONE IN VIA PONTE ALLA CILIEGIA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI MICHI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA E ACQUE TOSCANE SPA -</b>

L'anno **DUEMILASETTE** ed il giorno **SEDICI 16** del mese di **OTTOBRE 2007 (16.10.07)** alle ore **15,30** in Ponte Buggianese, presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con nota n. 7142/I/002/002 del 11 ottobre 2007, si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:

- 01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;**
- 02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;**
- 03- PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE - VARIAZIONI;**
- 04- BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2008 – DISCUSSIONE;**
- 05- VARIE ET EVENTUALI.**

Presiede il sig. **GINO BIONDI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:

<b>NINI Vasco</b>	<b>BALLINI Giordano</b>
<b>BAMBINI Gino</b>	<b>NERI Pietro</b>
<b>ANGELI Giovanni</b>	<b>PAGANELLI Cesare</b>
<b>VERRESCHI Floriano</b>	<b>SANTINI Paolo</b>

Partecipano alla seduta in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei conti il Rag. Federico Puccinelli e il Rag. Fabio Giraldi.

Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio, Dott. Franco Fambrini.

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 40 del vigente Statuto, dichiara aperta la seduta.

Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e discussione, viene approvato all'unanimità.

DELIBERAZIONE N. 123 DEL 16 OTTOBRE 2007

**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA LUNGO LA STRADA  
COMUNALE DI PARIANA NEL COMUNE DI VILLA BASILICA  
- APPROVAZIONE PROROGA -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n°81 del 30/05/2006 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo "*Lavori di consolidamento frana lungo la strada comunale di Pariana nel Comune di Villa Basilica*" per l'importo complessivo di € 300.000,00 finanziato con fondi regionali che transitano dal bilancio del Comune di Villa Basilica;
2. CHE con contratto d'appalto in data 06/06/2006 rep. n°48.950 registrato a Pescia il 17/10/2006 al n°917 Serie I i lavori sono stati affidati alla ditta Mordini & Bittini s.r.l. con sede in Scandicci (FI) Via delle Fonti n°18 - C.F. 0057990486;
3. CHE i lavori dovevano concludersi entro il 12/02/2007;
4. CHE in data 22/11/2006 i lavori sono stati sospesi per la presenza di una linea aerea ENEL che interferiva con le lavorazioni;
5. CHE in data 12/12/2006 sono riprese alcune lavorazioni minori che non interferiscono con la linea elettrica;
6. CHE i lavori, a seguito della sospensione, devono concludersi entro il 04/03/2007;
7. CHE in data 09/02/2007 la ditta Mordini & Bittini s.r.l. con nota prot. n° 1269/VIII/002 ha richiesto una proroga di sei mesi in attesa dei provvedimenti della società ENEL;
8. CHE con Deliberazione n° 19 del 13.02.2007 la Deputazione Amministrativa ha approvato la richiesta di proroga lavori fino al 31 Agosto 2007;
9. CHE i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione n° 2 del 15.03.2007 e ripresi con verbale di ripresa n° 2 in data 30.04.2007;
10. CHE in virtù della proroga concessa e sospensioni accordate, i lavori dovevano essere terminati il 15 ottobre 2007;
11. CHE in data 01.10.2007 la Ditta Mordini e Bottini ha fatto richiesta, per motivi tecnici, di proroga lavori per complessivi ulteriori gg. 90;

CONSIDERATO:

1. Che la proroga richiesta non comporta aggravio alcuno per la Stazione Appaltante;
2. Che allo stato attuale dei lavori il versante è già stato messo in sicurezza;

VISTO:

1. la richiesta della ditta Mordini & Bittini s.r.l. con sede in Scandicci (FI) Via delle Fonti n°18 - C.F. 0057990486 in data 09/02/2007 prot. n°1269/VIII/002;
2. il parere favorevole del responsabile del procedimento;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 16 ottobre 2007 dal Responsabile del Settore "Progettazione" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 16 ottobre 2007 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

APPROVARE la richiesta di proroga della ditta Mordini & Bittini s.r.l. con sede in Scandicci (FI) Via delle Fonti n°18 - C.F. 0057990486 in data 09/02/2007 prot. n°1269/VIII/002 prorogando la conclusione dei lavori fino al 15 gennaio 2008.

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. 124 DEL 16 OTTOBRE 2007

**ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
(C.R.E.) NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL  
PADULE DI FUCECCHIO E IMPRESA APPALTATRICE  
RELATIVAMENTE AI LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA SUL RETICOLO MINORE NEI COMUNI DI  
MONSUMMANO TERME E PIEVE A NIEVOLE"**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n°113 del 06/09/2005 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo "*Interventi di manutenzione straordinaria sul reticolo minore nei Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole*" per l'importo complessivo di € 300.000,00 finanziati con fondi di cui alla L.R. 34/94, transitanti dal bilancio della Provincia di Pistoia;
2. CHE con contratto d'appalto in data 12/01/2006 rep. n. 46.592 registrato a Pescia il 18/01/2006 al n°75 Serie I i lavori sono stati affidati alla ditta Bicchichi Felice S.r.l. con sede in Camaione (LU), Via San Francesco n°63, C.F. 01173610468;

CONSIDERATO:

1. CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;
2. CHE durante l'esecuzione dei lavori si reso necessario redigere n° 2 verbali di nuovi prezzi accettati senza riserva alcuna dalla ditta appaltatrice;

PRESO ATTO che i lavori sono finanziati con fondi di cui alla L.R. 34/94 che transitano dal bilancio della Provincia di Pistoia per l'importo complessivo di € 300.000,00;

VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini in data 10/09/2007, dal quale risulta che l'importo netto complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 173.297,61 compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 16 ottobre 2007 dal Responsabile del Settore "Progettazione" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 16 ottobre 2007 dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 16 ottobre 2007 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

### **DELIBERA**

APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, il verbale nuovi prezzi nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e Impresa Appaltatrice per l'importo complessivo di € 173.297,61 oltre I.V.A.;

ORDINARE il pagamento di **€ 1.039,79** di cui € 866,49 per lavori ed € 173,30 per I.V.A. a favore della ditta Bicchi Felice S.r.l. con sede in Camaiore (LU), Via San Francesco n°63, C.F. 01173610468 a saldo di ogni suo avere;

IMPUTARE la spesa di **€ 1.039,79** al CAPITOLO 450 (residuo 05/50346) del bilancio dell'esercizio in corso;

INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per i provvedimenti di competenza;

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N. 125 DEL 16 OTTOBRE 2007

**“SPOSTAMENTO DI CONDOTTA DI ADDUZIONE IN VIA PONTE ALLA  
CILIEGIA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI MICHI”  
- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA  
CONSORZIO DI BONIFICA E ACQUE TOSCANES SPA -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE con Deliberazione n° 236 del 01.09.2004 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di “Miglioramento idraulico del Fosso di Montecarlo” per l’importo complessivo di € 1.613.326,71;
2. CHE con Deliberazione n° 12 del 22.02.2005 della Deputazione Amministrativa gli stessi sono stati affidati alla ditta Montalto Soc. Coop. di Messina di cui al contratto d’appalto in data 04.03.2005 registrato a Pescia il 21.03.2005 n°163 Serie I;
3. CHE durante l’esecuzione dei lavori a causa dell’allargamento del ponte di Michi, è stato necessario provvedere allo spostamento di una condotta idrica di adduzione di acqua potabile;
4. CHE in data 19 luglio 2007 è stata siglata una convenzione tra il Consorzio di Bonifica ed Acque Toscane Spa per lo “Spostamento di condotta di adduzione in via Ponte alla Ciliegia in corrispondenza del Ponte di Michi” per l’importo complessivo di € 45.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che i lavori sono terminati ed è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione tra il Consorzio di Bonifica ed Acque Toscane Spa;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione tra Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e Acque Spa siglato in data 18.09.2007;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 16 ottobre 2007 dal Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 16 ottobre 2007 dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 16 ottobre 2007 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

**DELIBERA**

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione tra Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e Acque Toscane Spa siglato in data 18.09.2007 per complessivi € 54.000,00 di cui € 45.000,00 per lavori ed € 9.000,00 per IVA;

LIQUIDARE la somma di € 54.000,00 per i titoli di cui sopra alla ditta Acque S.p.a. con imputazione della spesa al capitolo 450 – res. 04/50305.

\*\*\*\*\*