Consorzio Bonifica Padule di Fucecchio

UFFICIO TECNICO - *Settore Progettazione*

MIGLIORAMENTO DI UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA TRA LA LOCALITA' ALBERGHI E PONTE BUGGIANESE

- PROGETTO ESECUTIVO -

I PROGETTISTI :
Ing. Lorenzo Galardini
Arch. Claudio Miniati

I COLLABORATORI TECNICI:
Geom. Simona Cecili
Geom. Marco Cortopassi
Geom. Serena Beneforti
Ing. Junior Cristiano Nardini

IL DIRETTORE GENERALE Dott. FRANCO FAMBRINI

OGGETTO ELABORATO: ***LAY-OUT DI CANTIERE***

SCALA	DATA	DICEMBRE 2007	TAVOLA N°
1:50 ☐			
1:200 ☐	FOGLIO	A0	
1:2000 ☐			
1:5000 ■	NOME FILE		

A causa dell'estensione del cantiere si riporta lo schema lavorativo che dovrà essere utilizato e ripetuto per l'intera lavorazione:
Installazione baracca e WC con recinzione della zona;
Riunione con l'addetto alla sicurezza e sopralluogo sull'intera area di cantiere con il coordinatore in fase di esecuzione;
Verifica dello stato dei luoghi, tenuta argini;
Verifica apprestamenti di sicurezza previsti ed offerti in sede di gara;
Segnalazione aree ingresso\uscita dal cantiere con idonea segnaletica stradale;
Realizzazione della rampa di accesso al fiume ove non presente;
Deviazione dell'acqua;
Transenne a monte e valle dell'area di lavoro da posizionarsi in sommità arginale;
Inizio lavorazione movimento terra e allontanamento terra da cantiere verso la destinazione da indicarsi in sede di gara;
Allontanamento mezzi di scavo e movimento terra;
Messa in opera di boistuoia;
Allontanamento addetti alla messa in opera della biostuoia;
Ripristino dei luoghi;
Passaggio al tratto successivo con lo stesso cronogramma.
Totale oneri di sicurezza: € 26.763,96

Transenne
By-pass acqua
Baracca e WC
Segnaletica stradale