COMUNE DI CAPRAIA LIMITE
PROVINCIA DI FIRENZE

PROGETTO ESECUTIVO – I° LOTTO
REALIZZAZIONE D'INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEI CENTRI ABITATI DI CAPRAIA FIORENTINA E LIMITE
RIO GUIDI E RIO DI RATTO

▼

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MARZO 2005

ING. ENRICO GALIGANI

CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONE	GIORNI	SETTIMANE																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
• Ricerca impianti linee elettriche gas tubazioni etc. e distacco	3																															
• Recinzione di cantiere e cartellonistica	5																															
• Servizi igienico assistenziali di cantiere	1																															
• Impianto elettrico e di messa a terra	1																															
• Impianto idrico	1																															
• Installazione delle altre attrezzature	1																															
• **MANUFATTO A BOCCA TARATA IN C.A.**																																
▪ Scotico	1																															
▪ Scavi	2																															
▪ Fondazioni setto murario	7																															
▪ Inizio montaggio ponteggio	2																															
▪ Strutture in elevazione	15																															
▪ Riempimenti in stabilizzato intasato in cls	5																															
▪ Riporti	15																															
▪ Arginature	15																															
▪ Rivestimenti in pietra	5																															
▪ Posa in opera di scogliere	5																															
▪ Smontaggio servizi ed attrezzature	1																															
▪ Smontaggio del ponteggio	1																															
• **ARGINATURE**																																
▪ Scotico	1																															
▪ Scavi	15																															
▪ Posa in opera scogliere	5																															
▪ Manufatti di sfioro e di restituzione	10																															
▪ Riporti	10																															
▪ costipamento	5																															
• **SCATOLARI**																																
▪ Tagli asfaltature	2																															
▪ Demolizioni	7																															
▪ Scavi	7																															
▪ Fondazioni in c.a.	15																															
▪ Posa in opera scatolari di scatolari in c.a.	15																															
▪ Riempimenti	5																															
▪ Fondazioni stradali	5																															
▪ Massicciate stradali	5																															
▪ Binder	7																															
▪ Tappeti	5																															
• **Opere a verde**	8																															
▪ Smontaggio servizi e attrezzature	2																															